

## Schulanlage Breite – Chronologie (23.10.13 ab)

1953	Einweihung Schulhaus
Ende 60er-Jahre	Planung (Wettbewerb) Neubau mit 16 Klassenzimmern, Aula, Dreifachhalle und allen Nebenräumen
Herbst 1975	Abstimmung: Ablehnung des Neubauprojekts
Ende 70er-Jahre	Planung Neubau mit 8 Klassenzimmern
1983	Abstimmung: Annahme
1983	Realisierung Dreifachhalle
1985	Bezug des Neubaus Schule
1997/98	Doppelschulpavillon von Herblingen auf die Breite gezügelt
Januar 2003	Startschuss für Projektwettbewerb Erweiterung Schulanlage Breite Raumprogramm: 6 Klassenzimmer, Aula, Lehrerzimmer, Büro Schulleitung, 2 Besprechungs-/Therapieräume, Aussengeräteraum. Sanierung Hauswarttrakt: 4 Werkräume, Logopädiezimmer. Pausenplatz, Aussensportplatz, Laufbahn 60m.
2003	Wettbewerb, offen, 83 Teilnehmende. Projektierungskredit Fr. 160'000.00, Kosten für die Stadt aber effektiv Fr. 350'000.00
August 2004	Vorlage an den Grossen Stadtrat. Kosten Total: Fr. 7'496'900.00 Kubikmeterpreis Fr. 551.00 / 4'868.00/m2 Hauptnutzfläche Siegerprojekt: Max Bosshard & Christoph Luchsinger, Luzern
März 2005	Abstimmung im Parlament: Ablehnung auf Antrag der SPK wegen offensichtlichen gravierenden Mängeln.
Januar 2008	Vorlage Schulraumplanung. SPK, 13 Sitzungen, Bericht 13.11.2009!
26.01.2010	Parlament stimmt mit 28:2 der Schulraumplanung zu. Gleichzeitig Planungskredit Fr. 450'000.00 für die Erweiterung Breiteschulanlage.
2011	Wettbewerb, Präqualifikation, 8 Büros für 2. Stufe ausgewählt. Abbruch Hauswarttrakt. Raumprogramm: 6 Klassenzimmer, 3 Werkräume, Lehrerzimmer, Büro Vorsteher, Räume für Therapie, Logopädie usw., Aula, Räume für ausserschulische Betreuung, 5½-Zimmer-Hauswartwohnung, Werkstatt, Kellerräume. Aussensportplatz, 80m-Laufbahn, Pausenplatzerweiterung.
Januar 2012	Jurierung, Siegerprojekt Stutz + Bolt + Partner, Winterthur
20. November 12	Vorlage Parlament. Baukosten Fr. 13'629'400.00, keine Kennzahlen in der Vorlage.
14. August 2013	Bericht Baufachkommission, Kosten neu Fr. 13'516'423.90, Antrag auf Zustimmung 6:0 bei einer Enthaltung.
17. September 13	Beratung Parlament, Rückweisung (14:9) an Baufachkommission mit folgenden Aufträgen: Till Hardmeier: Erarbeitung einer zusätzlichen kostenoptimierten Minimalversion: Sanierung des Hauswarttraktes und zusätzliche Schulcontainer. Walter Hotz: Erarbeiten einer Vorlage mit einem wesentlich günstigeren Schulhausprojekt.